



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

a/a

Kielce, dnia 28-08-2014

Znak: CRR.IV.431.13.2014



**Pan
Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadania „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap” w Gminie Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, w dniach 22-23 lipca 2014 r. przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Pani Renata Zbróg – starszy inspektor wojewódzki Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego,
- Pani Wiesława Tomaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek Zespołu Kontrolującego
- Pan Przemysław Rasała – inspektor w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 711, 712, 713 z dnia 16.07.2014 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pani Dorota Lipińska - Kierownik Wydziału Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych
2. Pani Joanna Pokora – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów
3. Pani Dorota Machnik – Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo –

finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz
- Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011r. z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” z późn. zm.

Okres objęty kontrolą: 2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie **ocenił pozytywnie z uchybieniami.**

W ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Gminę Staszów realizowała projekt pn.: „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap*”

W ramach realizacji inwestycji, obejmującej budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą zrealizowano następujące roboty budowlane:

- na odcinkach dróg gminnych tj. ul. Sandomierskiej, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej wykonano nową nawierzchnię drogi o łącznej długości 1 448 mb oraz na ulicach Nr "1", Nr "3", Nr "4" oraz ulicy Nr "5" wykonano nawierzchnię o łącznej długości 517 mb.
- na w/w odcinkach zbudowano chodniki
- wykonano oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) oraz oznakowanie pionowe, w tym m.in. znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic.
- wybudowano oświetlenie uliczne, zatokę i plac do zawracania
- wykonano odwodnienie korpusu drogowego (kanalizację deszczową).

Inwestycję realizowano w oparciu o *Decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-2/2010 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 26.03.2010r. znak: B.II.C.7362-S-6/09* wydaną bezterminowo.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.07.2013r. zawarto *Umowę Nr 68/BZP/32/IPP/2013* pomiędzy Gminą Staszów a Konsorcjum, w skład którego wchodził: Lider Konsorcjum – „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, z siedzibą ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów i Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis Sp. Jawna, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, mające swą siedzibę ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, na realizację robót będących przedmiotem

zamówienia Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 3 442 262,04 zł brutto, w tym podatek VAT. Wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie stanowiącej 8% wynagrodzenia brutto, tj. 275 380,96 zł.

Również w dniu 23.07.2013r. podpisano Umowę Nr 69/BZP/33/IPP/2013 o pełnienie nadzoru inwestorskiego pomiędzy Gminą Staszów a firmą Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz z siedzibą 25-437 Kielce, Os. Na Stoku 35B/32, na kwotę 11 808,00 zł. brutto.

Na tej podstawie pomiędzy Gminą Staszów a Wojewodą Świętokrzyskim podpisana została Umowa Dotacji Nr 39/NPPDL/2013 z dnia 12 września 2013r. na dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 1 700 000,00 zł.

W dniu 13.11.2013r. do Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW w Kielcach wpłynęła prośba Beneficjenta o przedłużenie terminu rzeczowej realizacji zadania do dnia 06.12.2013r. oraz zakończenie finansowe – do dnia 16.12.2013r.

W związku z powyższym Gmina Staszów podpisała Aneks nr 1 z dnia 14.11.2013r. do umowy z wykonawcą z dnia 23.07.2013 r. Nr 68/BZP/32/IPP/2013 dot. wydłużenia terminu zakończenia zadania do dnia 30.11.2013r. Na tę okoliczność beneficjent podpisał Aneks nr 1/NPPDL/2013 z dnia 27 listopada 2013r. do Umowy Dotacji Nr 39/NPPDL/2013 z dnia 12 września 2013r.

Z kolei Aneksem Nr 2/NPPDL/2013 z dnia 10.12.2013r. do umowy dotacji ustalono zakończenie finansowe zadania na dzień 30.12.2013r.

Przekazanie placu budowy przez Inwestora nastąpiło w dniu 23.07.2013 r. *Protokołem z przyjęcia placu pod budowę*, a rozpoczęcie realizacji robót budowlanych 30.07.2013r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy. Dokonano również wpisu osób, którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budowlanych. Osoby te przyjęcie powierzonych im funkcji potwierdziły podpisem na Oświadczeniach i w Dzienniku Budowy.

Rzeczowe zakończenie zadania, zgodnie z Umową Dotacji Nr 39/NPPDL/2013 przewidziano nie później niż 06.12.2013 r.

Odbiór końcowy robót rozpoczęto 05.12.2013r. a zakończono 06.12.2013r. zgodnie z zapisami w *Protokole odbioru robót*. Komisja odbiorowa potwierdziła wykonanie robót w terminie od 23.07.2013r. do 30.11.2013r. Wartość końcowa robót brutto wyniosła 3 442 262,04 zł i jest tożsama z wartością robót wg *Umowy Nr 68/BZP/32/IPP/2013* oraz kosztorysami powykonawczymi. Nie stwierdzono wad i usterek. Wykonawca udzielił Zamawiającemu na przedmiot umowy 3 letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego zadania.

W dniu 30.06.2014r. Gmina Staszów uzyskała Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

W dniu 06.12.2013r. *Protokołem odbioru robót* w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych Komisja stwierdziła zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego i nie wniosła zastrzeżeń do pełnionego nadzoru za okres od 23.07.2013r. do 30.11.2013r.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent złożył *Wyjaśnienie z dnia 22.07.2014r.* dotyczące braku zaliczenia ulic Nr "1", Nr "3", Nr "4" oraz ulicy Nr "5" do kategorii dróg gminnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych w Gminie Staszów w dniu 05.08.2014r. do tut. Wydziału wpłynęło pismo Gminy Staszów Znak: IPP-III.042.3.10.2013.XIII z informacją o podjęciu przez Radę Gminy w Staszowie Uchwały Nr LIII/533/14 z dnia 24.07.2014r. w sprawie

zaliczenia w/w odcinków drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu.

Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego zadania obejmuje okres od 23.07.2013r. do 30.11.2013r. W treści sprawozdania zawarto informacje potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego zadania.

Ogłędziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z pkt 11 i pkt 14 wniosku o dofinansowanie zadania. Potwierdzeniem tego stanu jest dokumentacja fotograficzna załączona do *Protokołu ogłędzin z dnia 23.07.2014r.* spisane podczas wizualnej oceny realizacji zadania. W dniu ogłędzin Zespół kontrolujący stwierdził brak tablic informujących o współfinansowaniu zadania z budżetu państwa w ramach NPPDL, do czego beneficjent zobowiązany był zgodnie z §8 ust.2 i 3 Umowy Dotacji Nr 39/NPPDL/2013 z 12 września 2014r.

Również pismem z dnia 04.08.2014r. Znak: IPP-III.042.3.10.2013.XIII Gmina Staszów poinformowała o zamontowaniu dwóch tablic informacyjnych zawierających dane o współfinansowaniu zadania ze środków NPPDL załączając dokumentację fotograficzną.

Długość wykonanej drogi, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i sprawozdaniem końcowym wynosi 1 965 mb.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy Umowy dotacji Nr 39/NPPDL/2013 oraz Aneksu Nr 1/NPPDL/2013 i Aneksu Nr 2/NPPDL/2013 zostały zrealizowane. Termin realizacji rzeczowej zadania został zachowany i potwierdzony zapisami w Dzienniku Budowy, dotacja wydatkowana została zgodnie z umową dotacji. Beneficjent uzupełnił promocję projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach NPPDL.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Niniejsze zadanie inwestycyjne było realizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na podstawie Umowy Dotacji Nr 39/NPPDL/2013 z dnia 12.09.2013 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Staszów, a następnie zmienionej Aneksem Nr 1/NPPDL/2013 z dnia 27.11.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/NPPDL/2013 z dnia 10.12.2013 r. Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania wyniosła 1.700.000 zł.

W okresie realizacji zadania beneficjent wystąpił z jednym wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę brutto 1.700.000 zł, który wpłynął do ŚUW w dniu 13.12.2013 r., a następnie w dniu 18.12.2013 r. beneficjent złożył korektę wniosku. Do wniosku załączono następujące dowody księgowe:

- 1) Faktura VAT nr 49/12/2013 z dnia 06.12.2013 r. na kwotę brutto 11.808,00 zł;
- 2) Faktura VAT nr 143/12/2013 z dnia 13.12.2013 r. na kwotę brutto 3.442.262,04 zł.

Do ww. faktur dołączono kopię protokołu odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami powykonawczymi (branża drogowa, branża sanitarna i oświetlenie) oraz kopię protokołu odbioru robót dot. nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych. Potwierdzenia zapłaty ww faktur zostały dołączone do rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu państwa, złożonego do ŚUW w dniu 06.01.2014 r. przez Gminę Staszów.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia prawdziwości kopii dokumentów przekazanych przez Gminę Staszów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania. Porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych ww. faktur VAT oraz polecenia przelewu środków z konta beneficjenta na konto wykonawcy robót i firmy inspektora nadzoru inwestycyjnego z kopiami przekazanymi do ŚUW. Z udostępnionej ewidencji księgowej prowadzonej dla przedmiotowego zadania wynika, że oprócz ww. dwóch faktur w ewidencji ujęto fakturę VAT nr 71/13 na kwotę 4.846,20 zł, która dotyczyła nadzoru autorskiego oraz opracowania projektu organizacji ruchu na wybudowanych ulicach. Kwota ta jest wydatkiem niekwalifikowanym i nie jest objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach NPPDL.

Sprawdzono również zabezpieczenie środków finansowanych na realizację zadania. Dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Staszów Uchwałą Nr XXXIII/319/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28.12.2012 r. ws. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2013 r., a następnie były zmieniane Zarządzeniem Nr 95/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17.07.2013 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/445/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.12.2013 r. Przedmiotowe zadanie było finansowane również ze środków Powiatu Staszowskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26.06.2013 r. pomiędzy Gminą Staszów a Powiatem Staszowskim ws. partycypowania w kosztach zadania oraz zmienionego Anekssem Nr 1 z dnia 05.09.2013 r.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że zrealizowana inwestycja została przyjęta na majątek Gminy Staszów. Potwierdzeniem przejęcia są dwa dowody OT o takim samym numerze z dnia 13.12.2013 r. Dowód Nr OT/1583/2013 z dnia 13.12.2013 r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego pn. „*Ulice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Małopolskie (...)*” o wartości początkowej 2.701.874,80 zł oraz dowód Nr OT/1583/2013 z dnia 13.12.2013 r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego pn. „*Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami na os. Małopolskie (...)*” o wartości początkowej 757.041,44 zł.

Łączna wartość początkowa ww. środków trwałych, wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji pn. „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap*” wyniosła 3.458.916,24 zł.

W ramach realizacji zadania pn.: „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskim w Staszowie*” Zamawiający – Gmina Staszów - przeprowadziła na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych oraz postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

Postępowanie na wykonawcę robót budowlanych zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.staszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót określała dokumentacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

Wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem robót uzupełniających. Wartość przedmiotu zamówienia oszacowano na 4 097 913,14 zł w tym kosztorysowa wartość zadania podstawowego wynosiła 2 731 943,09 zł, szacowana wartość robót uzupełniających wynosiła 1 365 971,05 zł.

Zamawiający żądał od wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i zamieścił ich wykaz zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający posiada Regulamin pracy komisji Przetargowej wprowadzony decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. W trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dwukrotnie dokonywał zmiany ogłoszenia. Pierwsza zmiana ogłoszenia została opublikowana w BZP w dniu 20 czerwca 2013 r. pod numerem 118651 - 2013 dotyczyła skrócenia terminu wykonania zadania o 15 dni z 30 listopada 2013 r. do 15 listopada 2013 r.. Druga zmiana ogłoszenia została opublikowana w BZP w dniu 27 czerwca 2014 r. pod numerem 126503 -2013 dotyczyła wydłużenia terminu składania ofert o 2 dni z 3 lipca 2013 do 5 lipca 2013 r, dokonano również korekty załącznika Nr 9 do SIWZ. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 lipca 2013r. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W/w kwota jest tożsamą z wcześniejszym oszacowaniem. W toku badania i oceny dziesięciu ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty i nie wykluczyła żadnego wykonawcy i wybrała, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez Konsorcjum – Lidera Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28 -200 Staszów, Partnera Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis Spółka Jawna Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów, na kwotę 3.442.262,04 zł brutto. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo z dnia 15 lipca 2013 r., znak: BZP.PZ.271.32.16.2013.I zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane faxem i przesyłką pocztową oferentom w dniu 15 lipca 2014r.. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2013r.

Postępowania dotyczące świadczenia usługi inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi zostało dokonane w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość w/w usługi została oszacowana na kwotę 45 077, 04 zł, co stanowi 1, 1% wartości robót budowlanych. W tym wartość nadzoru na zakres podstawowy wyszacowano na 30 051, 36 zł, dla robót uzupełniających 15 025,68 zł. W toku badania i oceny dziesięciu ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa wykluczyła wszystkich wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu. Zasadnie wykluczono, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dwóch wykonawców: „TECHBOR” Techniczna Obsługa Budowlana Jakub Borowski, ul. Wspólna 56, 27-400 Ostrowiec Św. oraz mgr inż. Andrzej Szcypior, Oględów 127, 28 – 200 Staszów. Oferty wykluczonych wykonawców zostały odrzucone z postępowania. Komisja przetargowa wybrała w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz, Os Na Stoku 35/B/32, 25 – 437. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2013r.

W trakcie w/w postępowania Zamawiający stosował się do wymaganych terminów oraz dokumentów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, iż postępowania zostały przeprowadzone przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania postępowania przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych.

Jednakże trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący wskazał również na uchybienia, które zostały wyjaśnione po kontroli i nie skutkują obowiązkiem zwrotu dotacji. Zaistniałe uchybienia nie przekraczały założonego do kontroli progu istotności dla wykonywanych zadań. W związku z powyższym wnoszę o utrzymanie szczególnej staranności w sprawowaniu bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie formalno-merytorycznym, a w szczególności przestrzeganiu zapisów Umowy Dotacji w ramach NPPDL oraz umowy z wykonawcą. Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu nie dopuszczenie do powstawania podobnych uchybień w przyszłości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Sułek
DYREKTOR
(zarządzający kontrolę)
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Sułek Jacek
Dyrektor CRR
Wydział Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego



KIEROWNIK
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Sławomir Pastuszka