

FPP.III. 431.1.2012

Kielce, 2012-02-

**Pan
Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce**

WYST. PIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej przez pracowników świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda świętokrzyski jest organem zarządczym oraz innych jednostkach organizacyjnych. w zakresie wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych oraz Umowy z Wojewodą świętokrzyskim nr 1/MALUCH/2011 z dnia 20.07.2011r., Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych przeprowadził w dniach 18÷23 stycznia 2012 roku kontrolę zadania pn. **Budowa budynku na potrzeby ośrodka Piekoszowska III** realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 **Maluch**.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole podpisanym dnia 20 lutego 2012 r., Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zgodnie z §29 Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r., przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący oceniają **pozytywnie** działania Gminy Kielce w zakresie objętym kontrolą uwzględniając jednostki pomocnicze. **Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych** Nr 17.

nową realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu jednego pięcioramienno-ramiennego niepodpiwniczonego o wysokości 9,08 m i powierzchni użytkowej 2 343,64 m², w których przewidziano lokalizację żłobka i przedszkola wraz z odrębnymi dla każdej jednostki pomieszczeniami użytkowymi i gospodarczymi z instalacjami wewnętrznymi tj. wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, elektryki, c.o., i ciepłej, wyposażenie pomieszczeń kuchennych i gospodarczych zgodnie z projektem technologii, wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego m.in. drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, urządzenie zieleni, placu zabaw, ogrodzenia, oświetlenie i przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Żłobek posiada niezależne wejście, odrębne klatki schodów wyposażone w windy osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz klatki schodów służące obsłudze bloku kuchennego. Na parterze znajdują się pomieszczenia dwóch oddziałów, z których każdy ma bezpośrednie wyjście na taras i dalej na plac zabaw. Na piętrze urządzono pomieszczenia kolejnych dwóch oddziałów, z których każdy ma przeszklone loggie przeznaczone do rekreacji. Wszystkie oddziały posiadają wydzielone szatnie, żłazki dla dzieci, jadalnie, bawialnie i sypialnie. Pomieszczenia towarzyszące to kuchnie i pralnie, wyposażone w urządzenia techniczne, armaturę i osprzęt. Wykonano zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją.

Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zawartym w obowiązującej Umowie o dotację wraz z aneksami. Termin wykonania budowy określony w Umowie i aneksach został dotrzymany, a wartość rzeczywista ogółem zrealizowanych prac i wyposażenia wyniosła na dzień 31 października 2011r. - **5 305 247,41zł**

Zespoły Kontrolujący stwierdziły i postępowania przetargowe prowadzone w związku z realizacją zadania, były zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). W wyniku postępowania przetargowego, zawarto Umowę . Nr W/IN/31/RI/13/UM/770/2010 o wykonanie robót budowlanych, w ramach której wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego budowę budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego wraz z wyposażeniem. Zarówno zakres rzeczowy jak i termin realizacji określony w umowie nie zostały dotrzymane i w związku z tym Zamawiający w dniu 1 czerwca 2011r. odstąpił od zawartej umowy na podstawie art.491 § 1 KC oraz art.64 ust.1 pkt 3 Umowy z wykonawcą, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe, celem wyłonienia wykonawców i dokonania robót budowlanych i wyposażenia. Zakontraktowanie robót oraz wyposażenie budynku w windy towarowe i osobowe zostały potwierdzone protokołami odbioru



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Inspektora Budowlanego obiekt zostały oddany

kompletna i potwierdza dokonanie wydatków
na realizację zadania, faktury zostały opisane prawidłowo.

WFEiPP w zakresie obj tym kontrol nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji
projektu.

Z up. WOJEWODY

Edyta Sucho

DYREKTOR WYDZIAŁU

Funduszy Europejskich
i Programów Pomocowych