

otrzymywanej zgodnie z postanowieniami umowy nr 1/2009 z 28 kwietnia 2009r.

Bezpośrednio realizacją zadania zajmowało się Biuro Budowy Szpitala, które na mocy § 7 pkt 9 regulaminu organizacyjnego SPZZOZ w Opatowie (uchwalonego Uchwałą Nr 9/20/07 Zarządu Powiatu Opatowskiego z dnia 30.03.2007 r., zmienionego Uchwałą Nr 82/204/09 z dnia 08.04.2009r.) jest jednostką organizacyjną Zakładu. Do zadań Biura należała przede wszystkim obsługa inwestycyjna przedsięwzięcia.

Na podstawie ustaleń kontroli w miejscu realizacji projektu wg stanu na dzień zakończenia kontroli tj. 25.06.2010 r. stwierdzono, iż wykonany zakres rzeczowy robót budowlanych, robót zewnętrznych jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu Nr 2 z dnia 30 listopada 2009 r.

Suma dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu wyniosła 18 493 578,24 zł i stanowiła 99,96 %, planowanej kwoty dotacji określonej umową wykonawczą na 2009 rok w wysokości – 18 500 tys. zł.

### **Ocena pokontrolna**

Ocena pozytywna bez uchybień.

### **Zalecenia pokontrolne**

Brak zaleceń pokontrolnych

Kontrolujący :

Akceptuję:

/-/mgr Paweł Strzabała

DYREKTOR

Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego

/-/