

**Sprawozdanie za II półrocze 2006r. na temat przebiegu realizacji "Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006", składane przez Wojewodę Świętokrzyskiego do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.**

**Raport za okres: II półrocze 2006r.**  
**Nazwa województwa: świętokrzyskie**

**Część 1. Postęp finansowy i rzeczowy realizacji kontraktu**

**Tabela 1. Harmonogram i postęp finansowy realizacji priorytetów, działań/projektów objętych kontraktem**

Numer i nazwa działania/ projektu	Beneficjent	Rodzaj działania/ projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
			Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
								Z	W	%	Z	W	%
<b>Działanie 1.1</b> <b>Unowocześnianie i</b> <b>rozbudowa systemu</b> <b>ochrony zdrowia</b>													
Projekt 1.1.1 Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach	Wojewódz -two Świętokrzys- kie	851	III kwartał 455.540	III kwartał 455.540	IV kwartał 6.044.460	IV kwartał 6.044.460	wykonano etap kontraktu 2005-2006	6 500 000	6 500 000	100,00%			
Projekt 1.1.2 Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach	Powiat Starachowicki	851	III kwartał 823.382	III kwartał 823.382	IV kwartał 6.176.618	IV kwartał 6.177.565	w trakcie realizacji	7 000 000	7 000 000	100,00%		947,00	
Projekt 1.1.3 Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie	Powiat Opatowski	851	III kwartał 1.369.833	III kwartał 1.369.833	IV kwartał 1.130.167	IV kwartał 1.130.167	w trakcie realizacji	2 500 000	2 500 000	100,00%			
Projekt 1.1.4 Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie	Powiat Jędrzejowski	851	IV kwartał 1.075.248	IV kwartał 1.075.288	IV kwartał 1.075.248	IV kwartał 1.075.288	zakończono	500 000	500 000	100,00%	575 248	575 288	100,01%
Projekt 1.1.5 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów	Powiat Staszów	851	IV kwartał 800.000	IV kwartał 800.000	IV kwartał 800 000	IV kwartał 800.000	zakończono	500 000	500 000	100,00%	300 000	300 000	100,00%

Numer i nazwa działania/ projektu	Beneficjent	Rodzaj działania/ projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
			Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
								Z	W	%	Z	W	%
<b>RAZEM DZIAŁANIE 1.1.</b>	<b>X</b>	<b>851</b>	<b>2.648.755</b>	<b>2.648.755</b>	<b>15.226.493</b>	<b>15.227.480</b>	<b>X</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>875 248</b>	<b>876 235</b>	<b>100,11%</b>

Numer i nazwa działania/ projektu	Beneficjent	Rodzaj działania/ projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
			Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
								Z	W	%	Z	W	%
<b>Działanie 1.2 Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo – wychowawczej; szkolnictwa wyższego; turystyczno-sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej</b>													
Projekt 1.2.1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostojów	Gmina Suchedniów	801	IV kwartał 753.385	IV kwartał 753.385	IV kwartał 753.385	IV kwartał 753.385	zakończono	200 000	200 000	100,00%	553 385	553 385	100,00%
Projekt 1.2.2 Rozbudowa szkoły podstawowej i Gimnazjum w Gnieździskach- roboty budowlane związane z wykonaniem dachu- więźby dachowej wraz z pokryciem blachodachówką powlekaną i orynnowaniem budynku	Gmina Łopuszno	801	IV kwartał 288.554	IV kwartał 300.931	IV kwartał 288.554	IV kwartał 300.931	zakończono	198 554	193 040	97,22%	90 000	107 891	119,88%
Projekt 1.2.3 Remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu- utworzenie pracowni komputerowej- utworzenie pomieszczeń administracyjnych- wymiana stolarki okiennej	Powiat Pińczowski	801	II kwartał 1.708	II kwartał 1.708	IV kwartał 124.769	IV kwartał 130.280	zakończono	70 000	70 000	100,00%	56 477	61 988	109,76%
Projekt 1.2.4 Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Mlinie	Gmina Słupia	801	IV kwartał 106.290	IV kwartał 106.442	IV kwartał 106 290	IV kwartał 106.442	zakończono	81 762	81 762	100,00%	24 528	24 680	100,62%
Projekt 1.2.5 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Kielcach	Województwo świętokrzyskie	801	IV kwartał 157.440	IV kwartał 156.043	IV kwartał 157 440	IV kwartał 156.043	zakończono	110 140	109 230	99,17%	47 300	46 813	98,97%

Numer i nazwa działania/ projektu	Beneficjent	Rodzaj działania/ projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
			Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
								Z	W	%	Z	W	%
<b>RAZEM DZIAŁANIE 1.2.</b>	<b>X</b>	<b>801</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.430.438</b>	<b>1.447.081</b>	<b>X</b>	<b>660 456</b>	<b>654 032</b>	<b>99,03%</b>	<b>771 690</b>	<b>794 757</b>	<b>102,99%</b>

Numer i nazwa działania/ projektu	Beneficjent	Rodzaj działania/ projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
			Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
								Z	W	%	Z	W	%
<b>Działanie 1.3 Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej</b>													
Projekt 1.3.1 Budowa budynku wielofunkcyjnego DPS w Zborowie	Powiat Buski	852	III kwartał 513.324	III kwartał 513.324	IV kwartał 801.621	IV kwartał 801.621	zakończono	900 000	900 000	100,00%	414 945	414 945	100,00%
Projekt 1.3.2 Modernizacja i remont pawilonów nr 6 i 7 w DPS w Zgórsku	Powiat Kielecki	852	IV kwartał 914.030	IV kwartał 914.030	IV kwartał 914.030	IV kwartał 914.030	zakończono	500 000	500 000	100,00%	414 030	414 030	100,00%
Projekt 1.3.3 Rozbudowa DPS w Rudzie Pilczyckiej- III etap	Powiat Konecki	852	III kwartał 380.022	III kwartał 380.022	IV kwartał 477.128	IV kwartał 477.128	zakończono	600 000	600 000	100,00%	257 150	257 150	100,00%
Projekt 1.3.4 Budowa DPS w Pierzchnicy	Gmina Pierzchnica	852	I-II kwartał 150.000	I-II kwartał 152.232	III kwartał 150.000	III kwartał 150.000	zakończono	150 000	150 000	100,00%	150 000	152 232	101,49%
Projekt 1.3.5 Remont kominów stalowych istniejącej kotłowni oraz opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na dostosowanie obiektów DPS Mnichów do standaryzacji	Powiat Jędrejowski	852	IV kwartał 170.134	IV kwartał 169.716	IV kwartał 170.134	IV Kwartał 169.716	zakończono	100 000	99 793	99,79%	70 134	69 923	99,70%
<b>RAZEM DZIAŁANIE 1.3.</b>	<b>X</b>	<b>852</b>	<b>1.043.346</b>	<b>1.045.578</b>	<b>2.512.913</b>	<b>2.512.495</b>	<b>X</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 249 793</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 306 259</b>	<b>1 308 280</b>	<b>100,15%</b>

Numer i nazwa działania/ projektu	Beneficjent	Rodzaj działania/ projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
			Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
								Z	W	%	Z	W	%
<b>Działanie 1.4. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego województwa</b>													
Projekt 1.4.1 Budowa regionalnego portu lotniczego Kielce. Etap I- wykup gruntów i prace przygotowawcze (przedinwestycyjne).	*Gmina Kielce	600	I kwartał 24.400	I kwartał 24.400	III-IV kwartał 11.975.600	IV kwartał 1.124.846	w trakcie realizacji	3 000 000	0	0,00%	9 000 000	1 149 246	12,77%
<b>OGÓŁEM KONTRAKT 2006R.</b>			<b>3.718.209</b>	<b>3.720.441</b>	<b>31.145.444</b>	<b>20.311.902</b>	<b>X</b>	<b>22 910 456</b>	<b>19 903 825</b>	<b>86,88%</b>	<b>11 953 197</b>	<b>4 128 518</b>	<b>34,54%</b>
<b>OGÓŁEM KONTRAKT BEZ PORTU LOTNICZEGO KIELCE</b>			<b>3.693.809</b>	<b>3.696.041</b>	<b>19.169.844</b>	<b>19.187.056</b>	<b>X</b>	<b>19 910 456</b>	<b>19 903 825</b>	<b>99,97%</b>	<b>2 953 197</b>	<b>2 979 272</b>	<b>100,88%</b>

**\*środki budżetu państwa - 3.000.000 zł. uznane jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 - termin wykorzystania - 30.06.2007r.**

*Objaśnienia:*

W kolumnach 4-7 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone w umowach wykonawczych

W kolumnach 9-10 symbole Z, W i % oznaczają:

Z - zobowiązania na realizację działania/ projekt, wynikające z umów wykonawczych,

W - wydatki poniesione przez beneficjenta(ów) w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem

% - stopień realizacji (iloraz W/Z x 100%)













