

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PONIESIONYCH KOSZTÓW - Projekt pn. "Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach" realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"

L.p.	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2009r.	Wartość wg wniosku u aplikacyjnego w tys. zł	Wartość wg umowy w zł	Wartość po korekcie w zł. - Aneks Nr 1	Wartość po korekcie w zł.- Aneks Nr 2	Wykonanie - wartość wydatków ogółem w zł	Różnica 4-3 w tys. zł.	Różnica 5-4 w zł.	Różnica 6-5 w zł.	Różnica 7-6 w zł.	Różnica 7-3 w tys. zł.	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Roboty Drogowe	1065	1 284 328,77	1 405 761,45	1 405 761,45	1 405 761,45	219,3	121 432,68	0,00	0,00	340,8	
2	Kanalizacja deszczowa	280	311 136,38	311 136,38	311 136,38	311 136,38	31,1	0,00	0,00	0	31,1	
3	Oświetlenie i kolizje energetyczne	545	289 294,52	169 314,20	160 710,66	169 314,20	-255,7	-119 980,32	-8 603,54	8 603,54	-375,7	
4	Gazociąg - kolizje	110	142 515,15	242 669,65	0,00	242 669,65	32,5	100 154,50	-242 669,65	242 669,65	132,7	
3	RAZEM	2000	2 027 274,82	2 128 881,68	1 877 608,49	2 128 881,68	27,2	101 606,86	-251273,19	251273,19	128,9	
						w tym wydatki kwalifikowalne 1 877 608,49 z tego budżet państwa 938 804,24 budżet Beneficjenta 938 804,25				wydatki niekwalifikowalne zaznaczono kolorem żółtym		
4		Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót										880,3

