

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PONIESIONYCH KOSZTÓW - Projekt pn. "Budowa drgi gminnej Nr 001243T Sworzyce - Poraj" realizowany w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"

L.p.	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2009r.	Wartość wg wniosku aplikacyjnego w tys. zł	Wartość wg umowy dotacji w zł	Wartość po	Wykonana wartość robót ogółem w zł	Różnica 4-3 w tys. zł.	Różnica	Różnica	Różnica 6-3 w tys. zł.
				korekcie zgodnie z Aneksem Nr 1 w zł.			5-4 w zł.	6-5 w zł.	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Roboty przygotowawcze	11,6	12 820,15	12 820,15	12 820,15	1,2	0,00	0,00	1,2
2	Roboty ziemne	122,2	84 113,82	84 113,82	84 113,82	-38,1	0,00	0,00	-38,1
3	Wykonanie podbudowy	2 675,8	1 026 115,28	1 026 115,28	1 026 115,28	-1649,7	0,00	0,00	-1649,7
4	<i>Nawierzchnia</i>	<i>1 508,0</i>	<i>1 292 232,30</i>	<i>1 254 432,30</i>	<i>1 254 432,30</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	<i>Budowa zjazdu</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>28 472,60</i>	<i>28 472,60</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	<i>Montaż barier energochłonnych przy przepuście</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>7 683,56</i>	<i>7 683,56</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4c	<i>Zainstalowanie luster</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 643,84</i>	<i>1 643,84</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Nawierzchnia	1 508,0	1 292 232,30	1 292 232,30	1 292 232,30	-215,8	0,00	0,00	-215,8
5	Roboty wykończeniowe	173,4	366 142,93	366 142,93	366 142,93	192,8	0,00	0,00	192,8
6	Oznakowanie i BRD	14,3	16 521,04	16 521,04	16 521,04	2,2	0,00	0,00	2,2

