




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 20. lipca 2015

BiZK.VI.434.1.3.2015



Pan

Tadeusz Soboń

Wójt Gminy Oksa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), Joanna Łazarska, Monika Mikołajczyk oraz Karolina Karbownik inspektorzy wojewódzcy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 09 - 10 kwietnia br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2014 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie z uchybieniami oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2014 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Oksa otrzymała w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości **321 595,00 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Stare Kanice - Nowe Kanice nr 355030T o dł. 751mb od km 0+000 do km 0+751

2. Przebudowa drogi gminnej Rzeszówek -Siwica na dz. Nr 397 i 396 o dł. 1000 mb od km 0+000 do km 1+000

W zakresie rzeczowym ustalono, że zadanie „Przebudowa drogi gminnej Stare Kanice - Nowe Kanice nr 355030T o dł. 751 mb od km 0+000 do km 0+751” zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim. Natomiast zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Rzeszówek -Siwica na dz. Nr 397 i 396 o dł. 1000 mb od km 0+000 do km 1+000” zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie polegało na przebudowie drogi o łącznej dł. 1 000 mb i szerokości jezdni 3,8 m. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na długości 978 mb m, w związku z powyższym na odcinku 22 mb brak jest nawierzchni o powierzchni 83,6 m². Biorąc pod uwagę koszt inwestycji przedmiotowego zadania dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem mieści się w kwocie **3 610,88 zł**, a mianowicie koszt:

- 1) powierzchni warstwy jezdnej – 28,29 zł x 83,6 m² = 2 365,04 zł
- 2) powierzchni górnej warstwy – 258,3 zł x 4,18 tony = 1 079,69 zł
- 3) powierzchni dolnej warstwy – 12,30 zł x 83,6 m² = 1 028,28 zł
- 4) ścięcia zawyżonych poboczy z odwozem urobku – 18,45 zł x 2,2 m³ = 40,59 zł

Razem – 4 513,60 zł

4 513,60 zł – 20% (wkład własny) = 3 610,88 zł.

Zgodnie z tymi ustaleniami zaistniały przesłanki określone w art. 169, ust. 6 w związku z art. 169, ust. 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) które zobowiązują gminę do zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W związku z powyższym zobowiązuję Gminę do zwrotu dotacji w kwocie **3 610,88 zł** wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu należy dokonać na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Kielcach Nr **59 1010 1238 0853 3922 3100 0000** w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma wraz z klasyfikacją budżetową.

W przypadku nie dokonania zwrotu tej kwoty celem jej wyegzekwowania wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna.

W trakcie kontroli weryfikowemu sprawdzeniu poddana została również dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawców zadań objętych dofinansowaniem. Stwierdzono, że przeprowadzone postępowanie zostało zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.



PELNOMOCNIK
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ds. Usuwania Składow Kłesk Żywiolowych

Leszek Papaj