



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 29 maja 2025 r.

Znak:IR.III.431.2.2025

**Pan
Paweł Niedźwiedź
Burmistrz Miasta Sandomierz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2025 r. poz. 428 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 287/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 288/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **23 i 30 kwietnia 2025 roku** w podległym Panu Urzędzie, tj. Urzędzie Miasta Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2024 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , pn.

1. *Remont drogi gminnej nr 374143T (ul. Warzywna) od km 0+000 do km 0+705 (deszcz nawalny 22-23.05.2024r.)*
2. *Remont drogi gminnej nr 374046T (ul. Kręta) od km 0+000 do km 0+390 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)*
3. *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek 154/5; 154/10; 154/3; 154/6; 154/8; dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Lubelskiej (boczna) od km 0+000 do km 0+405 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)*

4. *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek: 934/59; 934/61 dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Schinzla 7 od km 0+000 do km 0+140 (deszcz nawalny 22 - 23.05.2024 r.)*
5. *Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)*
6. *Remont drogi wewnętrznej nr ewid. Działki 1610/7 (ul. Torowa) od km 0+000 do km 0+218 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia, czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący oceniają pozytywnie sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2024 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2024 roku Gminie Sandomierz przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w wysokości łącznej 1 807 831 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. Remont drogi gminnej nr 374143T (ul. Warzywna) od km 0+000 do km 0+705 (deszcz nawalny 22-23.05.2024r.)
2. Remont drogi gminnej nr 374046T (ul. Kręta) od km 0+000 do km 0+390 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)

3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek 154/5; 154/10; 154/3; 154/6; 154/8; dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Lubelskiej (boczna) od km 0+000 do km 0+405 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)
4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek: 934/59; 934/61 dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Schinzla 7 od km 0+000 do km 0+140 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)
5. Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)
6. Remont drogi wewnętrznej nr ewid. Działki 1610/7 (ul. Torowa) od km 0+000 do km 0+218 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:

- Nr FN.I.3111.528.2024 z dnia 9 września 2024 w kwocie 2 260 000 zł
- Nr FN.I.3111.852.2024 z dnia 25 października 2024 w kwocie 770 277 zł (zmniejszenie)
- Nr FN.I.3111.850.2024 z dnia 14 listopada 2024 w kwocie 880 000 zł (zwiększenie)
- Nr FN.I.3111.1032.2024 z dnia 27 listopada 2024 w kwocie 495 047 zł (zmniejszenie)
- Nr FN.I.3111.1153.2024 z dnia 20 grudnia 2024 w kwocie 60 203 zł (zmniejszenie)

Wojewoda Świętokrzyski przekazał środki dotacji na rachunek Urzędu Miasta Sandomierz w kwocie 1 807 831 zł podzielonej na transze:

- w dniu 25 listopada 2024 roku kwotę 357 903,00 zł
- w dniu 20 grudnia 2024 roku kwotę 347 974,00 zł
- w dniu 16 grudnia 2024 roku kwotę 1 101 954,00 zł

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2024 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 2 359 181,22 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 807 831,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 551 350,22 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawców zadań:

- Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)
- Remont drogi wewnętrznej nr ewid. Działki 1610/7 (ul. Torowa) od km 0+000 do km 0+218 (deszcz nawalny 22-23.05.2024 r.)

Jak ustalono w 2024 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowych zadań.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniach 14.10.2024 oraz 29.10.2024 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: RZP.271.1.24.2024.MZ) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 11.10.2024 na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 357 303,22 zł co stanowi równowartość 77 053,16 euro

Część I -138 998,05 zł netto co stanowi równowartość 29 975,21 euro

Część II -218 305,17 zł netto co stanowi równowartość 47 077,95 euro.

W dniu 14 października 2024 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2024/BZP 0054677/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/ocenie/offer/publication/997315> od dnia 14.10.2024 do dnia 21.11.2024.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 29.10.2024 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty :

Na część 1 zamówienia pn. „Część 1 pn. „Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230” (deszcz nawalny 22-23 maj 2024 r.)”				
<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Wydłużenie okresu gwarancji na roboty</i>	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>
1.	FHU Czerwiński Sp. z o.o. ul. Odlewników 52 k, 39-432 Gorzyce NIP:867 225 39 06 REGON: 520789114	220 695, 20 zł	60 miesięcy	do dnia 11.12.2024 r.
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: 6642137703 REGON: 367520212	189 124, 80 zł	60 miesięcy	do dnia 11.12.2024 r.
Na część 2 zamówienia pn. „Remont drogi wewnętrznej ul. Torowej na odcinku od km 0+000 do km 0+218” (deszcz nawalny 22- 23 maj 2024 r.) oraz na odcinku od km 0+218 do km 0+271,00”.				
<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Wydłużenie okresu gwarancji na roboty</i>	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>
1.	FHU Czerwiński Sp. z o.o. ul. Odlewników 52 k, 39-432 Gorzyce NIP:867 225 39 06 REGON: 520789114	347 399, 66 zł	60 miesięcy	do dnia 11.12.2024 r.
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP:6642137703 REGON: 367520212	292 068, 73 zł	60 miesięcy	do dnia 11.12.2024 r.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.10.2024 r. o godzinie 10:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 439 482,96 zł brutto, w tym przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych:

Część 1 – 170 967,60 zł brutto;

Część 2 – 268 515,36 zł brutto.

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Na część 1 zamówienia pn. „Część 1 pn. „Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230” (deszcz nawalny 22-23 maj 2024 r.)”				
<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Kryterium ceny (60)</i>	<i>Kryterium wydłużenia okresu gwarancji na roboty (40%)</i>	<i>Punktacja ogółem</i>
1.	FHU Czerwiński Sp. z o.o. ul. Odlewników 52 k, 39-432 Gorzyce NIP:867 225 39 06 REGON: 520789114	5,14 pkt	4,00 pkt	9,14 pkt
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: 6642137703 REGON: 367520212	6,00 pkt	4,00 pkt	10,00 pkt
Na część 2 zamówienia pn. „Remont drogi wewnętrznej ul. Torowej na odcinku od km 0+000 do km 0+218” (deszcz nawalny 22- 23 maj 2024 r.) oraz na odcinku od km 0+218 do km 0+271,00”.				
<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Kryterium ceny (60)</i>	<i>Kryterium wydłużenia okresu gwarancji na roboty (40%)</i>	<i>Punktacja ogółem</i>
1.	FHU Czerwiński Sp. z o.o. ul. Odlewników 52 k, 39-432 Gorzyce NIP:867 225 39 06 REGON: 520789114	5,04 pkt	4,00 pkt	9,04 pkt
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP:6642137703 REGON: 367520212	6,00 pkt	4,00 pkt	10,00 pkt

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania:

Dla części nr 1 pn.: „Część 1 pn. „Remont drogi gminnej nr 374087T (ul. Partyzantów) od km 0+000 do km 0+230” (deszcz nawalny 22-23 maj 2024 r.)” zawarto umowę nr TIU.272.1/23/2024 w dniu 21.11.2024r. z STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec cena brutto 189 124,80 zł.

Dla części nr 2 pn.: „Część 1 pn. „Remont drogi wewnętrznej ul. Torowej na odcinku od km 0+000 do km 0+218” (deszcz nawalny 22- 23 maj 2024 r.) oraz na odcinku od km 0+218 do km 0+271,00”.zawarto umowę nr TIU.272.1/24/2024 w dniu 21.11.2024r. z STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec cena brutto 292 068,73 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.11.2024 r. pod nr 2024/BZP 00607605/01.

W dniu 15 listopada 2024 roku oferenci zostali poinformowani o wyborze oferty.za pośrednictwem platformy <http://platformazakupowa.pl/pn/Sandomierz/proceedings>.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski