

SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE 2006r.
NA TEMAT STANU REALIZACJI
„KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2005 -2006”

I. Informacje wstępne.

Podstawę prawną zawarcia „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006” stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami).

„Kontrakt wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006” zawarty został dnia 15 czerwca 2005r. pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez Ministra Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zmiany w Kontrakcie wprowadzono *Oświadczeniem Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006* z dnia 3 lipca oraz 9 sierpnia 2006r.

„Kontrakt wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006” obejmował 16 projektów do realizacji w 2006r., na łączną kwotę dotacji budżetu państwa 22.910.456 zł. Projekty realizowane były w ramach czterech Działań „Komponentu Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2004-2006 finansowanym poza ZPORR” tj.:

- Działanie 1.1. „Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”.
- Działanie 1.2. „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo–wychowawczej; szkolnictwa wyższego; turystyczno – sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej”.
- Działanie 1.3. „Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej”.
- Działanie 1.4. „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego województwa”.

Wyboru projektów (poza inwestycjami wieloletnimi) w ramach poszczególnych Działań dokonał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1585/06 z dnia 5 lipca 2006r. W realizacji projektów objętych Kontraktem uczestniczyło 8 powiatów z terenu województwa

świętokrzyskiego realizując 9 zadań; 5 gmin realizując 5 zadań oraz 2 zadania realizował Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

II. Ocena efektywności wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa.

Na realizację projektów objętych *Kontraktem*, w roku 2006 zaplanowano finansowanie w kwocie 33.586.366 zł, w tym:

1. Finansowanie z budżetu państwa - 22.910.456 zł, w tym:
 - Działanie 1.1.- 17.000.000 zł (w tym 16.000.000 zł na trzy inwestycje wieloletnie).
 - Działanie 1.2. - 660.456 zł.
 - Działanie 1.3. - 2.250.000 zł.
 - Działanie 1.4. – 3.000.000 zł (środki budżetu państwa uznane za nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006).
2. Finansowanie ze środków jednostek samorządu terytorialnego – 10.675.910 zł.
Po podpisaniu umów wykonawczych finansowanie jst wyniosło – 11.953.197 zł, w tym:
 - Działanie 1.1. – 428.571 zł, po podpisaniu umów – 875.248 zł – 204,2%
 - Działanie 1.2. – 283.053 zł, po podpisaniu umów – 771.690 zł – 272,6%
 - Działanie 1.3. – 964.286 zł, po podpisaniu umów – 1.306.259 zł – 135,5%
 - Działanie 1.4. – 9.000.000 zł.

Po podpisaniu umów wykonawczych deklarowany wkład środków własnych jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 11.953.197 zł tj. 112% kwoty określonej na 2006r. w *Kontrakcie*.

Rzeczywiste wydatki w 2006r. zamknęły się kwotą ogólną 24.032.343 zł, w tym:

1. Finansowanie z budżetu państwa - 19.903.825 zł, w tym:
 - Działanie 1.1. – 17.000.000 zł (w tym 16.000.000 zł inwestycje wieloletnie).
 - Działanie 1.2. – 654.032 zł.
 - Działanie 1.3. - 2.249.793 zł.
 - Działanie 1.4. - 0¹
2. Finansowanie ze środków jednostek samorządu terytorialnego – 4.128.518 zł, w tym:
 - Działanie 1.1. – 876.235 zł.
 - Działanie 1.2. – 794.757 zł.
 - Działanie 1.3. – 1.308.280 zł.

¹ Środki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 – 3.000.000 zł na budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce.

- Działanie 1.4. – 1.149.246 zł.

Mniejsze od planowanego wykonanie finansowe budżetu państwa na projekty realizowane w 2006r. w ramach „*Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006*” o 3.006.631 zł tj. o 13,1% wynika z:

1. przeniesienia części wydatków budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł na środki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 (*rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 2006-12-11, Dz.U. Nr 232, poz. 1689*). Środki powyższe dotyczą projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I – wykup gruntów i prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)”.
2. środki budżetu państwa nie wykorzystane w 2006r. w kwocie 6.631 zł, w tym:
 - 5.514 zł – zmniejszenie dotacji budżetu państwa w wyniku weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji. Obniżenie dotacji budżetu państwa dotyczyło projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gnieździskach – roboty budowlane związane z wykonaniem dachu – więźby dachowej wraz z pokryciem blachodachówką powlekaną i orynowaniem budynku”, realizowanego przez Gminę Łopuszno.
 - 1.117 zł – proporcjonalne zmniejszenie dotacji budżetu państwa w wyniku obniżenia wartości dwóch projektów. Zmniejszenie dotacji budżetu państwa dotyczyło projektów: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Kielcach”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie oraz projektu „Remont kominów stalowych istniejącej kotłowni oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie DPS Mnichów do standaryzacji, realizowanego przez Powiat Jędrzejowski.

III. Skuteczność w zakresie osiągnięcia założonych celów. Realizacja projektów w poszczególnych Działaniach:

Działanie 1.1. – Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia. Kwota dotacji z budżetu państwa – 17.000.000 zł; wykorzystanie 17.000.000 zł.

W ramach tego działania w 2006r. kontynuowano realizację trzech inwestycji wieloletnich tj.:

1. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”,
2. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”,
3. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”

oraz realizowano projekty:

4. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie”,

5. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów”.

Inwestycje wieloletnie o łącznej kwocie dotacji budżetu państwa 16.000.000 zł, finansowane były w 100% ze środków budżetu państwa. Ogółem na projekty realizowane w ramach Działania 1.1., z budżetu państwa przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 17.000.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty dotacji.

W rozbiciu na poszczególne projekty realizacja przedstawiała się następująco:

1. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” – realizacja 100% dotacji budżetu państwa tj. 6.500.000 zł.
2. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” – realizacja 100% dotacji budżetu państwa tj. 7.000.000 zł.
3. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” – realizacja 100% dotacji budżetu państwa tj. 2.500.000 zł.
4. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie” – realizacja 100% dotacji budżetu państwa tj. 500.000 zł.
5. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów”- realizacja 100% dotacji budżetu państwa tj. 500.000 zł.

Według ustaleń zapisanych w § 1 ust.3) „*Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006*” z dnia 9 sierpnia 2006r., beneficjenci Działania 1.1. – samorządy powiatowe – deklarowały wkład własny w wysokości **428.571 zł**. Po podpisaniu umów wykonawczych wkład własny samorządów gminnych osiągnął poziom **875.248 zł** tj. dwukrotnie więcej niż planowano. W wyniku realizacji projektów i po ich finansowym rozliczeniu przez WZFE ŚUW, faktyczny wkład własny samorządów gminnych wyniósł **876.235 zł** tj. 100,1% środków własnych samorządów określonych w umowach wykonawczych.

Działanie 1.2 - Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo - wychowawczej; szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. Kwota dotacji z budżetu państwa – 660.456zł; wykorzystanie 654.032 zł – 99%.

W ramach tego działania w 2006r. zrealizowano 5 projektów. Cztery projekty dotyczyły bazy oświatowo – wychowawczej (szkół) oraz jeden projekt realizowany w obiekcie zabytkowym tj. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Z budżetu państwa przekazano na projekty realizowane w ramach tego Działania środki finansowe w kwocie 654.032 zł tj. 99%

planowanych środków. Nie wykorzystana dotacja budżetu państwa w kwocie 6.424 zł stanowi 1% i wynika z proporcjonalnego obniżenia dotacji budżetu państwa wskutek obniżenia wartości projektów, zgodnie z zapisami umów wykonawczych.

Według ustaleń zapisanych w 1 ust.3) „*Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006*” z dnia 9 sierpnia 2006r., beneficjenci Działania 1.2. – samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminne – deklarowały wkład własny w wysokości **283.053 zł**. Po podpisaniu umów wykonawczych wkład własny powyższych samorządów osiągnął poziom **771.690 zł** tj. 2,7 razy więcej niż planowano. W wyniku realizacji projektów i po ich finansowym rozliczeniu przez WZFE ŚUW, faktyczny wkład własny tych samorządów wyniósł **794.757 zł** tj. 103% środków własnych samorządów określonych w umowach wykonawczych.

Działanie 1.3. - Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej. Kwota dotacji z budżetu państwa – 2.250.000 zł; wykorzystanie 2.249.793 zł – 99,9%.

W ramach tego działania w 2006r. na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano 5 zadań w Domach Pomocy Społecznej. Z budżetu państwa przekazano na zadania realizowane w ramach Działania 1.3. środki w wysokości 2.249.793 zł tj. 99,9% wykorzystania dotacji budżetu państwa.

Według ustaleń zapisanych w 1 ust.3) „*Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006*” z dnia 9 sierpnia 2006r., beneficjenci Działania 1.3. – samorządy powiatowe i gminne – deklarowały wkład własny w wysokości **964.286 zł**. Po podpisaniu umów wykonawczych wkład własny powyższych samorządów osiągnął poziom **1.306.259 zł** tj. 1,3 razy więcej niż planowano. W wyniku realizacji projektów i po ich finansowym rozliczeniu przez WZFE ŚUW, faktyczny wkład własny tych samorządów wyniósł **1.308.280 zł** tj. 100,1% środków własnych samorządów określonych w umowach wykonawczych.

Harmonogram i postęp finansowy zawiera Tabela 1. „Harmonogram i postęp finansowy realizacji priorytetów, działań/projektów objętych kontraktem” stanowiąca załącznik nr 1 do „Rocznego sprawozdania za 2006r.”. Postęp realizacji planu rzeczowego został przedstawiony w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik nr 2 do „Rocznego sprawozdania za 2006r.”.

Realizacja planu rzeczowego, na podstawie powyższych danych w poszczególnych Działaniach przedstawiała się następująco:

Działanie 1.1. „Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”:

- „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” - kontynuowano roboty budowlane – montażowo - instalacyjne w Budynku „M” oraz pomieszczeniach przeznaczonych pod agregat prądowłóczy, zakupiono część pierwszego wyposażenia min. laser chirurgiczny z wyposażeniem, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania, monitory i kolumny anestezyjologiczne. Planowany zakres rzeczowy zrealizowany w 100%.
- „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” – kontynuowano roboty budowlane w Blokach: „A”, „B”, „C”, „E”; instalacyjne – Bloki „A”, „B”, „C”, „E”; zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym medyczne dla Bloków „A”, „B”, „C” oraz karetkę transportową z wyposażeniem; wykonano dokumentacje projektowe dla potrzeb Bloków „A”, „B” i „E”, Zgodnie z planem inwestycja osiągnęła po 2006r. stan zaawansowania 76,3%.
- „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” – kontynuowano prace budowlane i instalacyjne w budynkach „1A”, „1B”, „C”, „1E”, wykonano dokumentacje: geodezyjne i projektowe, zakupiono część pierwszego wyposażenia, min. defibrylator. Zgodnie z planem inwestycja osiągnęła po 2006r. stan zaawansowania 44,9%.

W dwóch pozostałych projektach tj. w Szpitalu w Jędrzejowie i SPZZOZ Staszów, prowadzone były prace budowlane, montażowe i instalacyjne, modernizujące pomieszczenia szpitalne, zgodnie z harmonogramami rzeczowymi, stanowiącymi załączniki do umów wykonawczych.

Działanie 1.2. „Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo – wychowawczej; szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”:

- wykonano stan surowy dwóch budynków dydaktycznych (Szkoła Podstawowa w Ostojowie oraz Mninie),
- wymieniono pokrycie dachowe oraz konstrukcję dachową w dwóch szkołach (Szkoła Podstawowa w Ostojowie oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gnieździskach),
- przebudowano kotłownię w jednej szkole (Szkoła Podstawowa w Ostojowie),
- wymieniono i zamontowano łącznie 78 szt. nowych okien (Szkoła Podstawowa w Mninie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu),
- wymieniono 39 szt. drzwi w jednej szkole (Szkoła Podstawowa w Mninie),
- wymieniono instalację c.o. oraz grzejniki w zabytkowym budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach .

Działanie 1.3. „Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej”:

- wykonano zmianę konstrukcji i pokrycia dachu (DPS Zgórsko, DPS Ruda Pilczycka),

- zakupiono wyposażenie technologiczne dla kuchni i zespołu żywieniowego (DPS Zborów, DPS Ruda Pilczycka),
- wykonano stan surowy dwóch pawilonów (DPS Zborów),
- przeprowadzono remont kotłowni (DPS Mnichów),
- zakupiono sprzęt dla osób niepełnosprawnych (DPS Pierzchnica).

Ponadto we wszystkich Domach Pomocy Społecznej prowadzone były prace modernizacyjne.

Działanie 1.4. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I – wykup gruntów i prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)”. Wydatki budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł uznane zostały jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 (*rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 2006-12-11, Dz.U. Nr 232, poz. 1689*). Ostateczny termin wykorzystania dotacji budżetu państwa - 30 czerwiec 2007r.

IV. Funkcjonowanie systemu realizacji.

Procedura zawierania i podpisywania umów wykonawczych o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa dla projektów realizowanych w ramach Kontraktu.

Wszystkie umowy wykonawcze (16 szt.) o dofinansowanie projektów środkami pochodzącymi z budżetu państwa zostały zawarte w III kwartale 2006r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a beneficjentami. Do umów wykonawczych sporządzono 30 aneksów. Powodami sporządzenia aneksów do umów wykonawczych były:

- przesunięcia poszczególnych źródeł finansowania projektów w kwartałach 2006r.,
- uaktualnienia lub uszczegółowienia w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych projektów,
- przeniesienie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 2006-12-11, Dz.U. Nr 232, poz. 1689*.

W 2006r. w Wielosobowym Stanowisku ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Funduszy Przedakcesyjnych Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW zweryfikowano 38 wniosków złożonych przez beneficjentów o wypłatę dotacji ze środków budżetu państwa na zrealizowane projekty i przekazano do realizacji Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW. W dniu 21 grudnia 2006r. WFiB ŚUW zrealizował na rzecz beneficjentów ostatnie dotacje budżetu państwa.

V. Wizyty kontrolne projektów.

Na podstawie art. 52 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami), § 4 „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006” oraz na podstawie § 2 ust. 1. Dyspozycji Nr 12/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie realizacji zadań wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego w 2006r. przeprowadzone zostały kontrole wszystkich projektów. Kontrole zostały przeprowadzone przez:

Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach:

1. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. Beneficjent – Powiat Opatowski. Kontrola 3 października 2006r. z udziałem WZFE i WFiB.
2. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”. Beneficjent – Powiat Starachowicki. Kontrola 30 października z udziałem WZFE i WFiB.
3. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”. Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie. Kontrola 21 listopada 2006r. z udziałem WZFE i WFiB.
4. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów”. Beneficjent – Powiat Staszowski. Kontrola 24 listopada 2006r. z udziałem WFiB.
5. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie”. Beneficjent – Powiat Jędrzejowski. Kontrola 21 grudnia 2006r. z udziałem WFiB.

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW:

1. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Mlinie”. Beneficjent - Gmina Słupia. Kontrola 19 października 2006r.
2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gnieździskach – roboty budowlane związane z wykonaniem dachu – więźby dachowej wraz z pokryciem blachodachówką i orynowaniem budynku”. Beneficjent – Gmina Łopuszno. Kontrola – 20 października 2006r.
3. „Remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu – utworzenie pracowni komputerowej – utworzenie pomieszczeń administracyjnych – wymiana stolarki okiennej”. Beneficjent – Powiat Pińczów. Kontrola – 29 listopada 2006r. z udziałem WFiB.
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostojów”. Beneficjent – Gmina Suchedniów. Kontrola 8 grudnia 2006r. z udziałem WFiB.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach:

1. „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Kielcach”. Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie. Kontrola 22 września 2006r.

Wydział Polityki Społecznej ŚUW:

1. „Rozbudowa DPS w Rudzie Pilczyckiej – III etap”. Beneficjent – Powiat Konecki. Kontrola 6 września 2006r.
2. „Budowa DPS w Pierzchnicy”. Beneficjent – Gmina Pierzchnica. Kontrola 8 września 2006r.
3. „Budowa budynku wielofunkcyjnego DPS w Zborowie”. Beneficjent – Powiat Buski. Kontrola 8 września 2006r.
4. „Remont kominów stalowych istniejącej kotłowni oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie obiektów DPS Mnichów do standaryzacji”. Beneficjent – Powiat Jędrzejowski. Kontrola 15 września 2006r.
5. Modernizacja i remont pawilonów 6 i 7 w DPS w Zgórsku”. Beneficjent – Powiat Kielecki. Kontrola 15 grudnia 2006r.

Przeprowadzone kontrole dokumentacji oraz w miejscach realizacji projektów nie stwierdziły nieprawidłowości. Z raportów złożonych przez beneficjentów oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli wszystkich projektów wynika, że założenia beneficjentów co do efektów rzeczowych w zrealizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych zostały osiągnięte.


VI. Świętokrzyski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki.

Zgodnie z art. 45 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami) w 2006r. Świętokrzyski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki odbył 5 posiedzeń:

1. 8 lutego 2006r. – Uchwałą Nr 4/2006 z dnia 8 lutego 2006r. zatwierdzono sprawozdanie okresowe z realizacji „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006” za IV kwartał 2005r.
2. 14 marca 2006r. – Uchwałą Nr 8-2006 z dnia 14 marca 2006r. zatwierdzono sprawozdanie roczne za 2005r. z realizacji „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006”,
3. 9 maja 2006r. – Uchwałą Nr 14/2006 z dnia 9 maja 2006r. zatwierdzono sprawozdanie okresowe z realizacji „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006” za I kwartał 2006r.
4. 8 sierpnia oraz

5. 21 listopada 2006r. na posiedzeniach Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki BZFE ŚUW przedstawiło „Informacje o stanie realizacji w II i III kwartale 2006r. Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006”.

Powyższe raporty i informacje wraz z zatwierdzającymi je *Uchwałami Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki* zostały przesłane Ministra Rozwoju Regionalnego.



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ