




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, 2014-12-11

BiZK.VI.431.9.2.2014

a/a

Pan

Bogusław Włodarczyk

Starosta Powiatu Opatowskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), Joanna Łazarska i Monika Mikołajczyk inspektorzy wojewódzcy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 13 - 15 oraz 17 października br. w podległym Panu Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie z uchybieniami oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Powiat Opatowski otrzymał w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości **4 812 246,00 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań pn:

1. Remont drogi powiatowej nr 0763T Pawłowice (gr. woj. Świętokrzyskiego) - Maruszów – Linów w m. Sulejów, Dorotka w km 5+600 – 7+100 odc. dł. 1,500 km
2. Remont drogi powiatowej nr 0734T Ługi – Wojciechowice – Nikisiałka Duża w m. Ługi w km 0+000 – 1+795 odc. dł. 1,795 km
3. Remont drogi powiatowej nr 0776T Ujazd – Boduszów w m. Ujazd, Toporów w km 0+500 – 1+260 i w km 1+750 – 2+370 o łącznej dł. 1,380 km
4. Remont drogi powiatowej nr 0705T Opatów – Niemienice w m. Tomaszów, Jałowęsy, Łężyce w km 0+000 – 1+000 i w km 3+100 – 4+120 o łącznej dł. 2,020 km
5. Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola-Opatów w m. Niemienice – Sadowie w km 5+250 – 6+500 o łącznej dł. 1,250 km
6. Remont drogi powiatowej nr 0759 T Wojciechowice – Jasice w m. Wojciechowice w km 0+500 -1+560 odc. dł. 1, 060 km
7. Remont drogi powiatowej nr 0755T Skarbka-Wólka Pętkowska- Potoczek-Tarłów w m. Potoczek w km 0+000 – 0+904 odc. dł. 0,904 km
8. Remont drogi powiatowej nr 0722T Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Mydłów w km 0+000 – 1+335 odc. dł. 1,335 km.
9. Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Wszachów w m. Piórków w km 0+000 – 2+889 odc. dł. 2,889 km
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie – Ruszkowiec - Czerwona Góra – Zwola – Truskolasy – Michałów – Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km
11. Remont drogi powiatowej Nr 0702T Sadowie – Ruszkowiec - Czerwona Góra – Zwola – Truskolasy – Michałów – Niemienice w m. Ruszkowiec, Czerwona Góra w km 0+990 do km 3+300 odc. dł. 2, 310 km
12. Remont drogi powiatowej nr 0705T Opatów – Tomaszów – Jałowęsy - Łężyce-Bełcz-Niemienice w m. Jałowęsy, Tomaszów w km 1+300 – 2+780 odc. dł. 1,480 km
13. Remont drogi powiatowej nr 0695T Potok - Łubowa w m. Bronisławów od km 3+960 do km 5+512 odc. dł. 1,552 km

14. Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Wszachów w m. Wszachów w km 6+737- 7+257 odc. dł. 0, 520 km
15. Remont drogi powiatowej nr 0721T Kobyłany - Krępa Dolna w m. Krępa w km 3+999-4+829 odc. dł.0,830 km.
16. Remont drogi powiatowej nr 0712T Gryzikamień- Łopatno- Brzeziny- Miłoszowice Kolonia w m. Łopatno w km 1+635-1+955 odc. dł. 0,320 km
17. Remont drogi powiatowej nr 0709T Skolankowska Wola - Marianów w m. Skolankowska Wola, Marianów w km 0+443 - 2+768, odc. dł. 2,325 km
18. Remont drogi powiatowej nr 0696T Ożarów - Wólka Tarłowska w m. Cegielnia, Wólka Tarłowska od km 11+847 - 13+595 odc. dł. 1,748 km
19. Remontu drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola –Opatów w m. Niemienice w km 3+120 – 4+400

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania, za wyjątkiem zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Wszachów w m. Piórków w km 0+000 – 2+889 odc. dł. 2,889 km” zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem a Wojewodą Świętokrzyskim.

W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych pomiarów ustalono, że przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim. Zgodnie z zakresem robót określonym w zestawieniu rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2013 roku realizacja zadania przewidywała wykonanie jezdni o długości 2 889 mb. Przeprowadzona kontrola wykazała, że powyższe zadanie zostało zrealizowane na następujących odcinkach:

- dł. 1 289 mb, od km 0+000 do km 1+289 z nawierzchni z kruszywa
- dł. 420 mb, od km 2+469 do km 2+889 z betonu asfaltowego.

Z powyższego wynika, iż na przedmiotowym zadaniu jednostka samorządu terytorialnego wykonała nawierzchnię na dł. 1 709 mb, co jest niezgodne z zapisami w/w zestawienia. Oznacza to bowiem, że brak jest długości 1 180 mb na przedmiotowym zadaniu.

Po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami złożonymi w dniu 27.10.2014, świadczącymi o braku możliwości wykonania zadania na całym odcinku drogi ze względu na ograniczone środki finansowe, jak również na zapis zawarty w kosztorysie inwestorskim stanowiącym załącznik do procedury przetargowej, uznaje się wniesione uwagi za wyczerpujące i zasadne.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o dokładne sprawdzanie prawidłowości wykonania zadań realizowanych ze środków budżetu państwa oraz analizowanie przedstawianych dokumentacji i niedopuszczanie do powstawania podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

W trakcie kontroli wrywkowemu sprawdzeniu poddana została również dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawców następujących zadań objętych dofinansowaniem:

1. Remont drogi powiatowej nr 0763T Pawłowice (gr. woj. Świętokrzyskiego) - Maruszów – Linów w m. Sulejów, Dorotka w km 5+600 – 7+100 odc. dł. 1,500 km
2. Remont drogi powiatowej nr 0734T Ługi – Wojciechowice – Nikisiałka Duża w m. Ługi w km 0+000 – 1+795 odc. dł. 1,795 km
3. Remont drogi powiatowej nr 0696T Ożarów - Wólka Tarłowska w m. Cegielnia, Wólka Tarłowska od km 11+847 - 13+595 odc. dł. 1,748 km
4. Remontu drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola –Opatów w m. Niemienice w km 3+120 – 4+400

stwierdzono, że przeprowadzone postępowania zostały zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Urszula Rzońca
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego