




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 20 lipca 2015



Pan

Stanisław Herej

Wójt Gminy Radków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), Joanna Łazarska, Monika Mikołajczyk, Karolina Karbownik inspektorzy wojewódzcy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Katarzyna Mazur operator urządzeń przygotowania danych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili w dniu 17 kwietnia br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2014 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie z uchybieniami oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2014 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Radków otrzymała w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości **68 000,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 002992T Kossów -Budki od km 1+000 do km 1+250”:

Powyższe zadanie zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie polegało na przebudowie drogi o dł. 250 mb i szerokości jezdni 4,0 m. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na długości 250 mb m, natomiast szerokość wykonanej jezdni to 3,7 m w związku z powyższym na całym przebudowywanym odcinku brak jest nawierzchni o powierzchni 75 m². Biorąc pod uwagę koszt inwestycji przedmiotowego zadania dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem mieści się w kwocie **4 780,76 zł**, a mianowicie koszt:

1) powierzchni warstwy jezdnej – 52,27 zł x 75 m² = 3 920,25 zł

2) powierzchni górnej warstwy – 12,30 zł x 75 m² = 922,50 zł

Razem – 4 842,75zł



4 842,75 zł – 1,28% (wkład własny) = 4 780,76zł.

Zgodnie z tymi ustaleniami zaistniały przesłanki określone w art. 169, ust. 6 w związku z art. 169, ust. 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) które zobowiązują gminę do zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę do zwrotu dotacji w kwocie **4 780,76 zł** wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu należy dokonać na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Kielcach Nr **59 1010 1238 0853 3922 3100 0000** w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma wraz z klasyfikacją budżetową.

W przypadku nie dokonania zwrotu tej kwoty celem jej wyegzekwowania wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna.

W trakcie kontroli weryfikowemu sprawdzeniu poddana została również dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawcy zadania objętego dofinansowaniem. Stwierdzono, że przeprowadzone postępowanie zostało zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


PEŁNOMOCENIK
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ds. Usług i Skutków Kłuski Żywiolowych

Paweł Papaj